

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont domków i sanitariatów w OR Stoki
ADRES INWESTYCJI : Stoki
INWESTOR : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ADRES INWESTORA : Szczecin, al. Piastów 17
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Borkowski
DATA OPRACOWANIA : 16.04.2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.04.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-25 0102-02	Demontaż domków obiektów kontenerowych- nr.4, 5, 9, 13, 14,15 6	konte- ner konte- ner	6	
				RAZEM	6
2	KNR 4-04 1106- 021106-03 +analiza in- dywidualna	Transport domków-konenerów na wysypisko na odległość 14 km z wyładun- kiem żurawiem lub zabranem przez wykonawcę 6*2.5	t t	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR-W 2-25 0102-01	Montaż domków-obiektów kontenerowych znajdujących się na terenie OR Sto- ki- 6szt 6	konte- ner konte- ner	6	
				RAZEM	6
4	analiza indy- widualna	Odłączenie i podłączenie zasilania do domków -obiektów kontenerowych 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 2- 25 0102- 02	Demontaż domków obiektów kontenerowych- nr.4, 5, 9, 13, 14,15 obmiar = 6 kontener -- R -- robocizna 0.65r-g/kontener -- S -- żuraw do 6t 0.22m-g/kontener	kon- te- ner r-g m-g	 3.9000 1.3200	 0.000 0.000	 0.00 		 0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0.000		0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
2	KNR 4-04 1106- 021106-03 +analiza indywidual- na	Transport domków-konenerów na wysypisko na odległość 14 km z wylądkiem żurawiem lub zabraniami przez wykonawcę obmiar = 15.000 t -- R -- robocizna 0.58r-g/t -- M -- użyłozacja' 1t/t -- S -- samochód samowładowczy do 5 t 0.257+13*0.033=0.686m-g/t żuraw do 6t 0.22m-g/t	t r-g t m-g m-g	 8.7000 15.0000 10.2900 3.3000	 0.000 0.000 0.000 0.000	 0.00 	 0.00	 0.00 0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0.000		0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
3	KNR-W 2- 25 0102- 01	Montaż domków-obiektów kontenerowych znaj- dujących się na terenie OR Stoki- 6szt obmiar = 6 kontener -- R -- robocizna 1.63r-g/kontener -- M -- prefabrykowane podpory 4szt./kontener -- S -- Żuraw samochodowy 5-6t (1) 0.41m-g/kontener	kon- te- ner r-g szt. m-g	 9.7800 24.0000 2.4600	 0.000 0.000 0.000	 0.00 	 0.00	 0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0.000		0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
4	analiza in- dywidualna	Odłączenie i podłączenie zasilania do domków -obiektów kontenerowych obmiar = 6.000 szt -- M -- koszt 1szt/szt	szt szt	 6.0000	 0.000		 0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0.000		0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł