

Szczecin, dnia 26.10.2016r

## PROTOKÓŁ

z wizji lokalnej w sprawie wykonania z montażem drzwi wewnętrznych o charakterze historycznym w części A parteru budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Pułaskiego 10 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

OBECNI:

L. p.	Nazwisko	Imię	Przedsiębiorstwo
1.	Oleksy	Krzysztof	Zakład Ogólnobudowlany
2.	Pluta	Paweł	EXPERT Sp. z o. o.
3.	Lizakowski	Henryk	ZUT - Dział Techniczny

Odpowiedzi Zamawiającego uzupełniające zakres podczas wizji lokalnej:

1. Konstrukcja skrzydła drzwi - rama wykonana z trójwarstwowej klejonej drewna dębowego odtworzona na podstawie istniejącego skrzydła drzwiowego. Ramiaki skrzydła klejone z 3 warstw drewna na grubości ramiaka. Wygląd ramiaka klejonego taki jak wykonany z drewna litego.
2. Ościeżnica krosnowa wykonana z trójwarstwowej klejonej drewna dębowego odwzorowana odtworzona na podstawie istniejącej ościeżnicy. Ramiaki ościeżnicy klejone z 3 warstw drewna na grubości. Ramiak w widoku ma wygląd jak wykonany z drewna litego.
3. Nowe drzwi wewnętrzne dębowe z trójwarstwowej klejonej drewna dębowego należy wykonać jako przyługowe odtworzone na podstawie istniejącego skrzydła drzwiowego i ościeżnicy krosnowej.
4. Lakierowanie drzwi należy wykonać w kolorze istniejących drzwi dębowych w budynku Rektoratu.
5. W miejscach montażu drzwi podwójnych należy wykonać kasetonową obudowę ościeża z klejonej drewna dębowego na całej grubości otworu w ścianie.
6. W 2 szt. drzwi należy zastosować zamki antywłamaniowe.

Protokół sporządził :

Z-CA KIEROWNIKA  
Działu Technicznego

inż. Henryk Lizakowski